



ARBETSORDNING

- ① - AVLASTNINGSSCHAKT AV BEFINTLIGT SLÄNKRÖN.
- RIVNING BEFINTLIG BRYGGA
- DEMONTERING AV BEFINTLIG STENMUR
- ② MUDDRING AV DET ÖVERSTA JORDLAGRET MED FÖRHÖJDA FÖRORENINGSHALTER MUDDERMASSOR LASTAS TILL PRÅM FÖR TRANSPORT TILL MOTTAGARE MED ERFORDERLIGA TILLSTÅND FÖR HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR. OMRÅDE SOM MILJÖMUDDRAS REDOVISAS PÅ RITNING K11.1-1002
- ③ URGRÄVNING AV LERA NER TILL FAST BOTTEN FÖR STÖD TILL PLANERAD UTFYLLNING. URGRÄVNING AV LERA UTFÖRS I KORTA ETAPPER FÖR ATT SUCCESSIVT ÅTERFYLLAS MED BERGKROSS. UPSCHAKTAD JORD TAS UPP PÅ LAND FÖR AVVATTNING.
- ④ SUCCESSIV ÅTERFYLLNAD AV SCHAKTAT DIKE OCH DÄREFTER IN MOT BEFINTLIG SLÄNT. Fyllning utförs med välgraderad bergkross D16-500.
- ⑤ PLANTERING AV BETONGSKÄRM I UTFYLLNAD. BETONGSKÄRM SÄTTS I PLANERAD LINJE FÖR KAJDÄCKETS INNERKANT.
- ⑥ UTLÄGGNING AV EROSIONSSKYDD AV GROV SPRÄNGSTEN.
- ⑦ PÅLNING FÖR KAJ. PÅLNING UTFÖRS BÅDE GENOM SLAGNING OCH BORRNING.
- ⑧ BETONGARBETEN KAJ. GJUTNING BALKAR, UTLÄGGNING BETONGELEMENT, GJUTNING KAJDÄCK
- ⑨ Fyllning till slutlig nivå för hamnplan
- ⑩ TILLSAMMANS MED Fyllning för hamnplan läggs ledningar för dagvatten, kylvatten, returvatten, elkraft etc
- ⑪ MONTERING AV KAJTRUSTNING SOM FENDRAR, KRANSPÅR, POLLARE

FÖRKLARINGAR

- LERA
- ÄLDRE FyllNING / FRIKTIONSJORD
- NY UTFYLLNAD MED VÄLGRADERAD BERGKROSS D16-500.
- OORDNAT EROSIONSSKYDD AV GROV SPRÄNGSTEN
- MUDDRING AV SEDIMENT MED FÖRHÖJDA FÖRORENINGSHALTER
- BETONGDÄCK OCH BETONGBALKAR
- AVLASTNINGSSCHAKT
- URGRÄVNING FÖR UTFYLLNAD

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
				2019-10-21
LÖVSTAVERKET ENERGIHAMN				
HAMNANLÄGGNING				
KAJ OCH HAMNPLAN ILLUSTRATION ARBETSORDNING				
SKALA		NUMMER		I BET
1:200		K10.2-1013		

KFS
ANLÄGGNINGSKONSTRUKTÖRER AB
Industrivägen 5 - 171 48 Solna
Tel: 08-470 05 60 - Fax: 08-470 05 61

KONSTR	RITAD	GRANSKAD	ARBETSNUMMER
SOLNA	Martin Eliasson		A977-
		Hans Klingenberg	

Skala: 1:200
19:11:00
2019-10-21
W:\A977\Car\RIIA\Förstudie kaj\K10.2-1013.dwg